



XV LEGISLATURA

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Assetto del territorio)

VERBALE SOMMARIO DELLA RIUNIONE N. 7 DEL 25/10/2018

DISTORT Luca	(Presidente)	(Presente)
MARQUIS Pierluigi	(Vicepresidente)	(Presente)
MANFRIN Andrea	(Segretario)	(Presente)
FERRERO Stefano		(Presente)
NOGARA Alessandro		(Presente)
SORBARA Marco		(Presente)
VESAN Luigi		(Presente)

Partecipano i Consiglieri: BERTIN, COGNETTA, FARCOZ, LUCIANAZ, MOSSA MORELLI, NASSO.

Assiste alla riunione Sonia GRIECO, Dirigente della struttura Affari legislativi, studi e documentazione. Funge da Segretario Ezio MONTROSSET.

La riunione è aperta alle ore 14:45, ad Aosta, nella Sala Consiliare del Comune di Etroubles, per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Sopralluogo al cantiere dei lavori riguardanti la variante sulla Strada statale n. 27 tra i Comuni di Etroubles e Saint-Oyen.

* * *

Il Presidente DISTORT, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, come da lettera prot. n. 6338 in data 19 ottobre 2018.



* * *

Partecipano alla riunione i Sindaci dei Comuni di Etroubles, CALCHERA, di Saint-Oyen, PROMENT, e i Sigg.ri ROSSET, GLAREY e la Sig.ra CERISE, funzionari dell'Assessorato alle Opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica.

* * *

SOPRALLUOGO AL CANTIERE DEI LAVORI RIGUARDANTI LA VARIANTE SULLA STRADA STATALE N. 27 TRA I COMUNI DI ETROUBLES E SAINT-OYEN.

Il Presidente DISTORT introduce l'argomento ricordando che il sopralluogo è stato programmato in seguito ad una risoluzione approvata dal Consiglio regionale; reputa importante fare un quadro della situazione nei cantieri al fine di individuare eventuali criticità.

Il Consigliere NOGARA evidenzia che esistono delle criticità inerenti ai terreni agricoli occupati dai cumuli di inerti e agli accumuli di acqua nelle gallerie.

Il Consigliere BERTIN rammenta che la risoluzione proposta aveva lo scopo di evidenziare la problematica in essere che costituisce un problema sia dal punto di vista paesaggistico che di sicurezza idrogeologica e viaria.

Auspica una riapertura dei cantieri in breve tempo e ritiene opportuno coinvolgere sulla questione i Parlamentari valdostani.

Il Sig. GLAREY fornisce alcune informazioni inerenti allo stato dell'arte dei cantieri facendo presente che una revisione del progetto è in corso e che i funzionari dell'Anas potranno fornire ulteriori ragguagli.

Il Sig. CALCHERA esprime la preoccupazione delle comunità locali in merito alle diverse problematiche derivanti dal fatto che i lavori della variante sono sospesi da diverso tempo.

* * *

Alle ore 15.05 l'Assessore alle Opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica, BORRELLO e i funzionari dell'ANAS LUONGO, PASSALENTI SABATINO e TRIPODI, prendono parte alla riunione.

* * *

Il Presidente DISTORT introduce l'argomento.

L'Assessore BORRELLO evidenzia che il tema in discussione è molto sentito all'interno del Consiglio regionale.



L'Ing. LUONGO, Responsabile Progettazione e Realizzazione lavori Nord Ovest, riferisce che il contratto in essere per la realizzazione della variante alla strada statale n. 27 è stato risolto dopo un contenzioso e che si dovrà ultimare il progetto di completamento.

Ritiene che la progettazione possa concludersi entro il primo trimestre del 2019 e fornisce informazioni inerenti alle attività poste in essere dalla stazione appaltante.

Il Presidente DISTORT chiede delucidazioni in merito alla tempistica di ripresa dei lavori.

L'Ing. LUONGO ipotizza che la procedura di appalto, qualora non vi siano intoppi, possa concludersi in 6 mesi.

L'Assessore BORRELLO sottolinea l'interesse degli Enti locali di conoscere le tempistiche di attivazione delle procedure finalizzate alla riapertura dei cantieri.

Il Consigliere NOGARA ribadisce l'importanza per le comunità locali che i cantieri siano riattivati.

Affronta il problema dei cumuli di smarino presenti nei pressi dei cantieri, della presenza di acqua nelle gallerie e delle indennità da corrispondere agli agricoltori per l'occupazione dei terreni.

Il Sig. CALCHERA fa rilevare che i cantieri sono chiusi dal mese di novembre 2015 e che la rescissione del contratto con la ditta appaltatrice risale al 2017.

Rende noto che il Rup dell'Anas aveva fornito indicazioni nel mese di novembre 2017 relativamente al fatto che i lavori avrebbero potuto riprendere entro fine 2018 e inizio 2019.

Informa che i Comuni coinvolti nella realizzazione dell'opera hanno informato il Ministero competente in merito alle criticità presenti e dà lettura di una nota dell'ANAS chiedendo se a distanza di 1 anno tale risposta abbia ancora una sua validità.

L'Assessore BORRELLO ritiene che la discussione debba essere maggiormente incentrata sulla futura gestione dei cantieri.

Il Presidente DISTORT evidenzia che l'obiettivo comune è quello di ricercare delle soluzioni alla problematica esistente.

Il Sig. CALCHERA ribadisce la preoccupazione della propria comunità per gli accumuli idrici in galleria.



Il Consigliere BERTIN sottolinea il fatto che la sospensione dei lavori è un problema che investe non solo le comunità locali, ma che ha delle ricadute sia a livello regionale che nazionale vista l'importanza della Strada statale n. 27.

L'Assessore BORRELLO si assume l'impegno di affrontare la questione degli accessi agricoli con gli Ingegneri dell'Anas e precisa relativamente alla questione della Strada statale n. 26 che è in corso la progettazione degli attraversamenti pedonali.

L'Ing. LUONGO puntualizza che la rimozione dei cumuli di smarino spetta alla ditta appaltatrice e che l'Anas potrebbe attivare la procedura di esecuzione in danno.

Riferisce che l'Anas è favorevole ad un decreto che stabilisca la somma urgenza dei lavori e che la stessa considera prioritaria la ripresa dei lavori; commenta la lettera citata dal Sig. Calchera.

Il Consigliere MOSSA chiede alcuni chiarimenti rispetto alla messa in sicurezza della Strada statale n. 26.

L'Ing. LUONGO informa che è in corso la rielaborazione della progettazione esecutiva e che successivamente sarà indetta una conferenza dei servizi per l'acquisizione dei diversi pareri.

* * *

Alle ore 15.40 i presenti alla riunione si recano nei pressi del cantiere della cosiddetta galleria finestra per procedere al sopralluogo.

* * *

La Commissione e gli altri partecipanti alla riunione giunti sul cantiere prendono atto dell'impossibilità di procedere al sopralluogo della galleria in costruzione per l'assenza dei dispositivi di sicurezza individuali.

La Commissione concorda con i tecnici Anas di riprogrammare un sopralluogo per martedì 30 ottobre p.v..



Il Presidente DISTORT chiude la seduta alle ore 16,00.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO

Data di approvazione del presente Processo Verbale: 8 gennaio 2019