



XIV LEGISLATURA

V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (*Servizi sociali*)

VERBALE SOMMARIO DELLA RIUNIONE N. 126 DEL 12 GENNAIO 2018

FABBRI Nello	(Presidente)	(Presente)
CRÉTIER Paolo	(Vicepresidente)	(Presente)
LANIÈCE André	(Segretario)	(Presente)
CERTAN Chantal		(Presente)
FOSSON Antonio		(Presente)
GERANDIN Elso		(Presente)
ROLLANDIN Augusto		(Presente)

Partecipano i Consiglieri COGNETTA e CHATRIAN e la Consigliera MORELLI.

Assiste alla riunione Sonia GRIECO, Dirigente della struttura Affari legislativi, studi e documentazione. Funge da Segretaria Monica DIURNO.

La riunione è aperta alle ore 14.00, ad Aosta, nella Sala Commissioni della Presidenza del Consiglio regionale, per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) **ore 14.00:** Audizione dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi BERTSCHY per un aggiornamento in merito alla realizzazione del presidio unico ospedaliero.

* * *

Il Presidente FABBRI, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, come da lettera prot. n. 76 in data 4 gennaio 2018.

**AUDIZIONE DELL'ASSESSORE ALLA SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI,
LUIGI BERTSCHY, PER UN AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO.**



Alle ore 14.10 l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi BERTSCHY, la dott.ssa Gabriella MORELLI e la dott.ssa Stefania ROLLANDOZ, funzionarie dell'Assessorato medesimo, e l'Ing. Alessandro DE CHECCHI (COUP) prendono parte alla riunione. Si procede alla registrazione degli interventi.

Il Presidente FABBRI introduce l'argomento e invita l'Assessore Bertschy a relazionare in merito alla tematica in oggetto.

L'Assessore BERTSCHY propone di effettuare l'incontro odierno con l'illustrazione delle problematiche rilevate, i lavori che sono in corso e le scelte che sono in fase di compimento per il 2018, accompagnata da una rappresentazione con slides che saranno commentate dalla dott.ssa Rollandoz.

La Commissione concorda.

La dott.ssa ROLLANDOZ fa una breve presentazione di quanto è avvenuto nell'anno 2014, in cui sono stati ritrovati i reperti archeologici, a seguito dei quali i lavori del corpo di ampliamento ospedaliero si sono un po' arrestati. Riferisce che il progetto preliminare nasce nel 2012 e prevede l'articolazione dell'opera in questione in cinque fasi, di cui una - quella che riguarda il cunicolo di attraversamento di via Roma - è completamente realizzata; la seconda, quella dello scavernamento archeologico nella zona, che è ancora in corso; la terza concernente il corpo di ampliamento dell'ospedale; la quarta riguardante la ristrutturazione dei Poli materno-infantile e psichiatria nel corpo esistente dell'ospedale e la quinta sulla riqualificazione dell'intero ex Mauriziano.

Informa che nel 2012-2013 il progetto è stato approvato a livello definitivo ed esecutivo con l'acquisizione dei necessari pareri. Ricorda poi che nell'ottobre 2014 il Consiglio regionale ha ritenuto di dover contenere la spesa eliminando alcune parti del corpo di ampliamento ospedaliero e che la Giunta regionale, con una propria deliberazione, ne ha recepito le indicazioni.

Procede ad un'ampia illustrazione delle slides relative al progetto sopramenzionato.

L'Ing DE CHECCHI informa che la società COUP, a partire dalla seconda metà del 2016, ha iniziato tutta una serie di attività principalmente correlate a risolvere o a chiarire gli aspetti correlati ai reperti e alle necessità che aveva la società di completare gli scavi. Riferisce inoltre che, a partire da quel periodo, cioè dalla metà del 2016, è iniziata la revisione delle parti progettuali in modo da adattare il progetto alla realizzazione del sottopasso nella zona D di viale Ginevra che collega l'uscita della piastra all'area di ampliamento e poi il completamento degli scavi nella zona A. Spiega che queste attività sono state realizzate in più interventi, in quanto nel 2017 si sono conclusi i due terzi degli scavi di esplorazione della zona A, dove erano ancora presenti i reperti risalenti al Terzo e Quarto Millennio A.C., i quali - precisa - impedivano di poter accedere anche con dei mezzi meccanici. Rende noto che, quindi, la priorità è stata quella di iniziare a creare dei percorsi di accesso e di movimentazione nell'area e che i relativi lavori sono stati conclusi.



Informa che nel 2017 è stato fatto da COUP il progetto esecutivo del sottopasso e che, attualmente, la metà della zona est del sottopasso vede realizzate tutte le palificazioni dei muri, che sono state completate entro il mese di novembre. Comunica che, sempre nello stesso anno, sono stati fatti tutta una serie di interventi anche di tutela degli strati e di quello che è stato rinvenuto - perché il terreno riscontrato in profondità è limoso - e di protezione con teli e di apporto di terre per consolidare i fronti di scavo, soprattutto nella zona della vecchia chiesa e dell'edificio medievale.

Segue un ampio dibattito, nel corso del quale alle ore 15.15 la Consigliera Patrizia MORELLI e il Consigliere CHATRIAN prendono parte alla riunione.

Alle ore 15.20 l'Assessore BERTSCHY, la dott.ssa MORELLI, la dott.ssa ROLLANDOZ e l'Ing. DE CHECCHI lasciano la sala di riunione. Termina la registrazione degli interventi.

La Commissione, dopo un breve dibattito, prende atto di quanto è emerso nel corso dell'audizione.

Il Consigliere ROLLANDIN propone di audire una rappresentanza del Comitato scientifico costituito per espressioni di parere in merito ai reperti rinvenuti nel cantiere/scavo relativo al Presidio unico ospedaliero, per conoscere le risultanze del lavoro svolto dal Comitato stesso.

La Consigliera CERTAN chiede di acquisire copia del parere espresso dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in merito alla sospensione del contratto di incarico di revisione progettuale del presidio unico ospedaliero attribuito ai progettisti della COUP.

La Commissione concorda.

Il Presidente FABBRI chiude la seduta alle ore 15.30.



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

4

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Nello FABBRI)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(André LANIECE)

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO
(Monica DIURNO)

Data di approvazione del presente processo verbale: